

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы",
утвержденной совместным приказом МЭ РК от 02.11.2015г., № 633, КС/ЖСК МНЭ РК от 18.11.2015г., № 375 - НК и КРЕМ/ЭК МНЭ РК от 12.10.2015г., № 403-0Д
за 2019 год (предварительные данные)
по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства										Заемные средства				Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) деятельность	
			план 2019г	факт 2019г	план 2019г	факт 2019г	план 2019г	факт 2019г	отклонение	причины отклонения	план 2019г	факт 2019г	отклонение	причины отклонения	план 2019г	факт 2019г	план 2019г	факт 2019г	план 2019г	факт 2019г				
1	Всего на 2019 год		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
2	Проект по модернизации и разработке ПСД				1 488 855	1 488 855	90 139	90 139	0	0	1 398 716	1 398 716	0	0	0	0	0	0						
1	Модернизация газораспределительной сети г.Тараз 2-го туркестанского комплекса 2-го этапа				1 448 467	1 448 467	49 751	49 751	0	0	1 398 716	1 398 716	0	0	0	0	0	0						
1.1	Средствладельческое газопроводное	км	37,36	37,36	1 398 716	1 398 716	0	0	0	0	1 398 716	1 398 716	0	0	0	0	0	0						
	Установка шкворных пунктов	шт	14	14	36 998	36 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Темпидар				12 753	12 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Демонстрация индустри				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Реконструкция подводящего стального газопровода диаметром 525 мм на переходе через реку Шу возле с. Бельбайтар Шуского района	работа	1	1	21 899	21 899	21 899	21 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Реконструкция газопровода среднего давления диаметром 250 мм на переходе через реку Шу возле с. Берник, с.Коктобе Шуского района	работа	1	1	18 489	18 489	18 489	18 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"  Нымайлов С.



Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, (объем транспортировки по ПФ) %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	103%	94%	90%		Снижение объемов транспортировки газа в текущем году по сравнению с предыдущим годом связано с повышением температуры наружного воздуха в отопительный период и остановкой АО "ТЭЦ" на ремонтные работы в летний период
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,80%	2,81%	2,76%		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	4%	4%	4%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0		

*Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества бюджет отражена в отчете об исполнении инвестиционной программы за год



Директор Жамбылского Производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Исмаилов С.